

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	junio 2026														julio 2026														agosto 2026													
						24	27	30	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22											
1		PROYECTO ALCANTARILLDO SANITARIO GIRASOLES	60 días																																												
2		Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	3 días	vie 29/5/26	mar 2/6/26																																										
3		Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión.	3 días	mar 2/6/26	jue 4/6/26																																										
4		Caja de revisión H.S 0.60x0.60 (el cuerpo).	10 días	vie 5/6/26	jue 18/6/26																																										
5		Tapa H.A f`c=180 para caja de revisión 0.60x0.60m.	5 días	sáb 20/6/26	jue 25/6/26																																										
6		Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	1 día	vie 5/6/26	vie 5/6/26																																										
7		Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	3 días	sáb 20/6/26	mar 23/6/26																																										
8		Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	1 día	vie 26/6/26	vie 26/6/26																																										
9		Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	2 días	mar 23/6/26	mié 24/6/26																																										
10		Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	3 días	mié 17/6/26	vie 19/6/26																																										
11		Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	1 día	sáb 20/6/26	sáb 20/6/26																																										
12		Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	10 días	mar 2/6/26	lun 15/6/26																																										
13		Excavación de suelo natural <2m (manual).	12 días	dom 14/6/26	lun 29/6/26																																										
14		Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	3 días	mié 17/6/26	vie 19/6/26																																										
15		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	4 días	lun 29/6/26	jue 2/7/26																																										
16		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm.	5 días	vie 26/6/26	jue 2/7/26																																										
17		Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	3 días	sáb 20/6/26	mar 23/6/26																																										
18		Relleno compactado con material de excavación.	3 días	dom 5/7/26	mar 7/7/26																																										
19		Desalojo a máquina (dist= 5 km).	1 día	jue 23/7/26	vie 24/7/26																																										
20		Relleno compactado con material lastre.	2 días	sáb 11/7/26	lun 13/7/26																																										
21		Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina).	2 días	mar 14/7/26	mié 15/7/26																																										
22		Rotura y reposición de acera e=7 cm f`c=180 kg/cm2.	20 días	jue 23/7/26	mié 19/8/26																																										

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado y aprobado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	