

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	2026																																											
						julio 2026													agosto 2026							septiembre 2026						octubre 2026																	
						8	11	14	17	20	23	26	29	2	5	8	11	14	17	20	23	26	29	1	4	7	10	13	16	19	22	25	28	31	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	3	6	9	12	15
1	🚀	PROYECTO	60 días	vie 12/6/26	jue 3/9/26																																												
2	🚀	Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	6 días	vie 12/6/26	vie 19/6/26																																												
3	🚀	Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	15 días	vie 26/6/26	jue 16/7/26																																												
4	🚀	Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	40 días	mié 17/6/26	mar 11/8/26																																												
5	🚀	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	20 días	mar 4/8/26	lun 31/8/26																																												
6	🚀	Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	2 días	lun 31/8/26	mar 1/9/26																																												
7	🚀	Desalojo a máquina (dist= 5 km).	30 días	vie 17/7/26	jue 27/8/26																																												
8	🚀	Relleno compactado (suelo natural).	45 días	lun 29/6/26	vie 28/8/26																																												
9	🚀	Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm.	20 días	vie 17/7/26	jue 13/8/26																																												
10	🚀	Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm.	5 días	mar 25/8/26	lun 31/8/26																																												
11	🚀	Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	10 días	vie 19/6/26	jue 2/7/26																																												
12	🚀	Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	5 días	mar 25/8/26	lun 31/8/26																																												
13	🚀	Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm.	5 días	lun 29/6/26	vie 3/7/26																																												
14	🚀	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	10 días	jue 2/7/26	mié 15/7/26																																												
15	🚀	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	5 días	jue 16/7/26	mié 22/7/26																																												
16	🚀	Pozo de Revisión H.S f'c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m (el cuerpo).	5 días	jue 23/7/26	mié 29/7/26																																												
17	🚀	Entibado	1 día	mié 26/8/26	mié 26/8/26																																												
18	🚀	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	20 días	lun 29/6/26	vie 24/7/26																																												
19	🚀	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=280mm.	10 días	lun 29/6/26	vie 10/7/26																																												
20	🚀	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=335mm.	10 días	lun 29/6/26	vie 10/7/26																																												
21	🚀	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=440mm.	5 días	lun 29/6/26	vie 3/7/26																																												
22	🚀	Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=650mm.	6 días	vie 17/7/26	vie 24/7/26																																												
23	🚀	Hormigón Simple en replantillos f'c=140 kg/cm2.	0.5 días	lun 27/7/26	lun 27/7/26																																												
24	🚀	Hormigón simple f'c=210 kg/cm2 con encofrado.	1 día	vie 17/7/26	vie 17/7/26																																												
25	🚀	Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm2.	2 días	lun 20/7/26	mar 21/7/26																																												
26	🚀	Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revisión d=16mm.	4 días	mié 29/7/26	lun 3/8/26																																												

Elaborado por:	Ing. Cristian Santanilla C.	Analista 1 de Proyectos	
Revisado y aprobado por:	Ing. Edwin Proaño	Director de Operaciones y Mantenimiento	